

الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

ملاحظات	الموقف التنفيذي	تسبة الانجاز		قيمة العقد والألتزامات التعاقدية القائمة					الموقف التعاقدى				الشركة المنفذة	العميل	أسم المشروع وموقعه	ر.م		
		المخططة	الفعالية	مستخلصات جاهزة للدفع	باقي الألتزام حتى ٢٠٠٤,٦,٣٠ ف	المسدد حتى ٢٠٠٤,٦,٣٠ ف	أجمالي قيمة العقد	الأضافات	قيمة العقد	رقم العقد	طريقة التعاقد	تاريخ التعاقد					تاريخ الانتهاء	
																		مستشفيات العامة
	ا منتهى		١٠٠%	6,500	68,500	80,000	148,500	148,500	00	99	ت مباشر	99/1	ليبي	مصنع الشعب المسلح	الجميل		1	صيانة الطبقة العازلة مستشفى الجميل العام
	ا منتهى		١٠٠%	86,181	106,608	50,000	156,608	20,427	136,181	01/1	٩٩/٧ تكليف مباشر	99/12	ليبي	ا ج / الأعمال النقاط	زواردة		2	صيانة صالة الاجتماعات بمستشفى زواردة المركزي
	ا منتهى		١٠٠%	52,914	52,914		52,914	6,914	46,000	99.6	٩٨.٦.٢ ت مباشر	98/13	ليبي	ب ج / الأعمال العجيلات	العجيلات		3	أشياء مطبخ مستشفى العجيلات
	ا منتهى		١٠٠%	28,605	31,713	415,805	447,518		447,518	0.7	٩٩.٧ تكليف مباشر	99/10	ليبية	ت / الانتصار	الجميل		4	تنفيذ مساكن هنية الاطباء مستشفى الجميل
	ب جاري		٢٠%	52,000	150,000	-	150,000		150,000	99.6	٩٨.٦ تكليف مباشر	98/2	ليبي	ب ج / الأعمال العجيلات	العجيلات		5	انشاء ورشة سيارات مستشفى العجيلات العام
	ب جاري		٤٠%	75,000	263,920		263,920	108,381	155,539		٩٨.٦ تكليف مباشر	02/4	ليبي	ا ج / الأعمال النقاط	زواردة		6	أضافة حجرات بالساحة الخارجية مستشفى زواردة البحري
	ج متوقف		٨٠%	90,000	221,596	28,404	250,000		250,000	99.6	٩٨.٦ تكليف مباشر	98/12	ليبي	ب ج / الأعمال العجيلات	العجيلات		7	مخازن المعدات الطبية مستشفى العجيلات
	ج متوقف		٤٥%	210,000	1,677,442	3,572,558	5,250,000		5,250,000	97.7	٩٥.٧ من الباطن	95/1	ليبية	البناء و الإنتاج	زواردة		8	صيانة وتطوير مستشفى زواردة المركزي
	ج متوقف		٨٥%		15,976	114,024	130,000		130,000	99.6	٩٨.٦ تكليف مباشر	98/1	ليبي	ب ج / الأعمال العجيلات	العجيلات		9	انشاء محطة وقوف السيارات مستشفى العجيلات العام
	د لم يبدأ		٠%	أنسجت الشركة	340,577	-	340,577		340,577	88.7	٨٧.٧ مباشر	87/15	دينماركي	شركة دي . دي أس	الجميل		10	محطة تحلية مستشفى الجميل العام
	د لم يبدأ		٠%		130,000	-	130,000		130,000	99.6	٩٨.٦ تكليف مباشر	98/3	ليبي	ب ج / الأعمال العجيلات	العجيلات		11	معالجة هبوط خزان المياه مستشفى العجيلات العام

الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

ملاحظات	الموقف التنفيذي	نسبة الانجاز		قيمة العقد والالتزامات التعاقدية القائمة					الموقف التعاقدى				جنسيتها	الشركة المنفذة	المؤتمر	أسم المشروع وموقعه	ر.م	
		الفعالية	المخططة	مستخلصات جاهزة للدفع	باقي الالتزام حتى ٢٠٠٤,٦,٣٠ف	المسدد حتى ٢٠٠٤,٦,٣٠ف	أجمالي قيمة العقد	الأضافات	قيمة العقد	تاريخ الانتهاء	تاريخ التعاقد	طريقة التعاقد						رقم العقد
	د لم يبدأ	%٠			1,625,000	-	1,625,000		1,625,000	2000.6	98.6	تكليف مباشر	99/6	ليبي	ب ج/ الأعمال العجيلات	العجيلات	انشاء ٥٠ وحدة سكنية لمستشفى العجيلات العام	12
	د لم يبدأ	%٠		النسحت الشركة	400,000	-	400,000		400,000		83.6	ت مباشر		التركية	شركة علم التركية	الجميل	مرافق تابعة لمستشفى الجميل العام	13
				601,200	5,084,246	4,260,791	9,345,037	135,722	9,209,315								إجمالي البند	
																	المستشفيات القروية	
	ا منتهي	%١٠٠		8,625	21,125	254,542	275,667		275,667	١٢٠ يوم	99.9.27	تكليف مباشر	99/1	ليبية	ش/سكرة	الجميل	تحويل مستوصف الوطنية الى مستشفى قروي	1
	د لم يبدأ	%٠		النسحت الشركة	1,590,587	-	1,590,587		1,590,587	83.7	81.7	ت مباشر	81/26	التركية	شركة أريابي	مشترك	مستشفى قروي أبي كماش والوطنية	2
	د لم يبدأ	%٠			480,000		480,000		480,000	سنة	03.10	ت مباشر	03/2	ليبي	ا ج/ الأعمال النقاط	رقدالين	تطوير المركز الصحي رقدالين الشمالي الى مستشفى قروي	3
				8,625	2,091,712	254,542	2,346,254	-	2,346,254								إجمالي البند	
																	العيادات المركزية	
	ب جاري	%٩٥		130,000	268,235	255,015	523,250	68,250	455,000	99.7	98.7	ممارسة عامة	98/1	ليبية	ت/التحدى	الجميل	تنفيذ عيادة الاسنان المركزية الجميل	1
	-			-	130,000	268,235	523,250	68,250	455,000								إجمالي البند	

الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

ملاحظات	الموقف التنفيذي	نسبة الانجاز		قيمة العقد والألتزامات التعاقدية القائمة					الموقف التعاقدى				جاستبها	الشركة المنفذة	المؤتمر	أسم المشروع وموقعه	ر.م
		الفعالية	المخططة	مستخلصات جاهزة للدفع	باقي الألتزام حتى ٢٠٠٤,٦,٣٠ف	المسدد حتى ٢٠٠٤,٦,٣٠ف	أجمالي قيمة العقد	الأضافات	قيمة العقد	تاريخ الانتهاء	تاريخ التعاقد	طريقة التعاقد					

الوحدات الصحية	رقم	أسم المشروع وموقعه	المؤتمر	الشركة المنفذة	جاستبها	رقم العقد	طريقة التعاقد	تاريخ التعاقد	تاريخ الانتهاء	قيمة العقد	الأضافات	أجمالي قيمة العقد	المسدد حتى ٢٠٠٤,٦,٣٠ف	باقي الألتزام حتى ٢٠٠٤,٦,٣٠ف	مستخلصات جاهزة للدفع	نسبة الانجاز	الموقف التنفيذي	ملاحظات
انشاء وحدة اسعاف الجديدة	1	الجديدة	ت/ جريه	ليببية	97/2	ممارسة عامة	96.9	97.9	110,000	110,000	110,000	78,354	31,646	100%	المنتهي			
تحويل العيادات وبناء اربع شقق زلطن	2	زلطن	ت/ الهرم	ليببية	98/2	ممارسة عامة	94.3	95.3	228,919	138,908	367,827	231,129	136,698	17,790	100%	المنتهي		
الوحدة الصحية حشانة الجميل	3	الجميل	ا ج/ الأعمال النقاط	ليببي	99/2	تكليف مباشر	99.7	00.7	125,000	15,624	140,624	122,624	18,000	2,376	100%	المنتهي		
صيانة ٨ وحدات صحية بالعجيلات الجديدة	4	مشترك	ب ج/ الأعمال العجيلات	ليببي	98/9	ت مباشر	98.7	0.7	363,200	363,200	363,200	164,956	198,244	198,244	100%	المنتهي		
استكمال مستوسف ام احبيش الجميل	5	الجميل	ت/ النقاط الخمس	ليببي	94/5	ممارسة عامة	94.1	95.1	732,420	109,863	842,283	588,715	253,568	143,705	100%	المنتهي		
الوحدة الصحية زوارة تقسيم الضمان	6	زوارة	ا ج/ الأعمال النقاط	ليببي	99/6	تكليف مباشر	99.7	00.7	125,000	125,000	125,000	100,949	24,051	24,051	100%	المنتهي		
تنفيذ الوحدة الصحية زوارة	7	زوارة	ا ج/ الأعمال النقاط	ليببي	99/8	تكليف مباشر	99.7	00.7	125,000	12,516	137,516	85,464	52,052	39,536	100%	المنتهي		
الوحدة الصحية مخلب رقدالين	8	رقدالين	ب ج/ الأعمال النقاط	ليببي	99/4	تكليف مباشر	99.7	00.7	125,000	125,000	125,000	-	125,000	120,000	100%	المنتهي		
الوحدة الصحية أبو نوار المنشية	9	المنشية	ا ج/ الأعمال النقاط	ليببي	99/11	تكليف مباشر	99.7	00.7	125,000	18,750	143,750	142,000	1,750	1,750	100%	المنتهي		
الوحدة الصحية الفزقاز رقدالين	10	رقدالين	ت/ التحدي	ليببية	99/1	ممارسة	99.1	سنة	110,000	16,500	126,500	64,570	61,930	30,000	90%	ب جاري		

الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

ملاحظات	الموقف التنفيذي	نسبة الانجاز		قيمة العقد والألتزامات التعاقدية القائمة					الموقف التعاقدى				جنسيتها	الشركة المنفذة	المؤتمر	أسم المشروع وموقعه	ر.م	
		المخططة	الفعالية	مستخلصات جاهزة للدفع	باقي الألتزام حتى ف٢٠٠٤,٦,٣٠	المسدد حتى ف٢٠٠٤,٦,٣٠	أجمالي قيمة العقد	الأضافات	قيمة العقد	تاريخ الانتهاء	تاريخ التعاقد	طريقة التعاقد						رقم العقد
	ب جاري	٤٠%		20,000	111,418	13,582	125,000		125,000	00.7	99.7	تكاليف مباشر	99/3	ليبي	ا ج/ الأعمال النقاط	رقدالين	الوحدة الصحية المشمررقدالين	11
	ب جاري	٤٠%		30,000	451,000	25,000	476,000		476,000	99.6	98.6	تكاليف مباشر	98/14	ليبي	ا ج/ الأعمال النقاط	الجديدة	انشاء الوحدة الصحية جلد الجعاده العجيلات	12
	ب جاري	١٥%		18,000	112,066	12,934	125,000		125,000	0.7	98.7	ت مباشر	99/5	ليبي	ا ج/ الأعمال النقاط	الجميل	الوحدة الصحية أبوظينة	13
	ب جاري	١٥%		40,000	105,000	20,000	125,000		125,000	00.7	99.7	تكاليف مباشر	99/10	ليبي	ا ج/ الأعمال النقاط	الجميل الجديد	تنفيذ الوحدة الصحية جنان بن نصيب الشمالى	14
	ب جاري	١٥%			465,000	-	465,000		465,000	99.7	98.6	ت مباشر	98/10	ليبي	ب ج/ الأعمال العجيلات	العجيلات	أشياء وحدات سكنية بوحدات الرعاية الصحية	18
	ج متوقف	٦٠%			238,638	237,362	476,000		476,000	99.6	98.6	تكاليف مباشر	98/4	ليبي	ب ج/ الأعمال العجيلات	الجديدة	وحدة الرعاية الصحية لفرخ	15
	ج متوقف	١٥%			417,798	58,202	476,000		476,000	99.6	98.6	تكاليف مباشر	98/8	ليبي	ب ج/ الأعمال العجيلات	العجيلات	وحدة الرعاية الصحية ظهرة عرفة	16
	ج متوقف	٨٠%			10,223	32,000	42,223		42,223	سنة	94.1			ليبية	ت/ المغرب العربي	الجميل الجديد	صيانة وحدة الصحية أم عزيز	17
				685,452	2,814,082	1,977,841	4,791,923	312,161	4,479,762								إجمالي البند	
																	المراكز الصحية	
	ا منتهى	١٠٠%		126,000	126,000		126,000		126,000	1.2	99.11	ت مباشر	٩٩/٤	ليبية	ت.هرم	زلطن	إستكمال المركز الصحي أبوكماش	1
	ا منتهى	١٠٠%		35,000	91,645	385,255	476,900		476,900	97.9	96.9	ممارسة عامة	96/12	ليبية	ت/ جريه	الجديدة	المركز الصحى الجديدة	2

الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

ملاحظات	الموقف التنفيذي	نسبة الانجاز		قيمة العقد والالتزامات التعاقدية القائمة					الموقف التعاقدى				جانبها	الشركة المنفذة	المؤتمر	أسم المشروع وموقعه	ر.م	
		القطعية	المخططة	مستخلصات جاهزة للدفع	باقي الالتزام حتى ٢٠٠٤,٦,٣٠ ف	المسدد حتى ٢٠٠٤,٦,٣٠ ف	أجمالي قيمة العقد	الأضافات	قيمة العقد	تاريخ الانتهاء	تاريخ التعاقد	طريقة التعاقد						رقم العقد
	امنتهي	%١٠٠		107,283	107,283	151,959	259,242		259,242	00.9	99.9	تكليف مباشر	99/11	ليبي	ا ج/ الأعمال النقاط	وزارة	المركز الصحي جنوب زوارة	3
	امنتهي	%١٠٠		15,659	25,381	49,619	75,000		75,000	99.6	98.6	تكليف مباشر	98/15	ليبية	ت/ النهضة العمرانية	العجيلات	صيانة ٣ وحدات رعاية صحية العجيلات	4
	امنتهي	%١٠٠		214,000	214,489	277,828	492,317		492,317	سنة	02.12	تكليف مباشر	02/1	ليبي	ا ج/ الأعمال النقاط	رقداين	انشاء المركز الصحي رقدالين الشمالي المرحلة ((٢))	5
	امنتهي	%١٠٠		21,409	39,409	135,961	175,370	15,000	160,370	سنة	02.12	تكليف مباشر	02/1	ليبي	ا ج/ الأعمال النقاط	الجميل الجديد	المركز الصحي بئر الحلو	6
	امنتهي	%١٠٠		14,594	14,593	319,818	334,411		334,411	96.7	95.7	ممارسة عامة	95/4	ليبية	ت/ هرم	زلطن	المركز الصحي ابي كماش	7
	ب جاري	%٤٠			446,000	30,000	476,000		476,000	99.6	98.6	مباشرة	98/16	ليبية	ش/ الصخور	العجيلات	المركز الصحي بن نامية	8
	ب جاري	%٨٠		60,000	149,667	194,336	344,003		344,003	96.7	95.7	ممارسة عامة	95/2	ليبية	ت/ العمران	زلطن	المركز الصحي الاوتاد زلطن	9
	ب جاري	%٦٠		40,000	418,550	57,450	476,000		476,000	99.6	98.6	تكليف مباشر	98/7	ليبي	ب ج/ الأعمال العجيلات	العجيلات	المركز الصحي سانبة خملج	10
	ج متوقف	%٥٠			23,822	72,678	96,500		96,500	95.4	94.4	تكليف مباشر	رسالة تكليف	ليبية	ت/ المغرب العربي	العسة	صيانة مركز صحي العسة	11
	د لم يبدأ	%٠			485,174		485,174		485,174	04.10	03.10	تكليف مباشر	03/	ليبي	ا ج/ الأعمال النقاط	المنشية	تنفيذ المركز الصحي بمؤتمر المنشية	12
	ج متوقف	%٥		45,000	476,000	-	476,000		476,000	0.6	99.6	مباشرة	99/5	ليبية	ش/ الصخر	العجيلات	المركز الصحي راس الطفلة العجيلات	13
	د لم يبدأ	%٠			299,846	-	299,846		299,846	سنة	81.7.25	ت مباشر	81/25	التركية	ش/ أريابي التركية	رقداين	مركز الصحي رقدالين الجنوبي	14

الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

ملاحظات	الموقف التنفيذي	نسبة الانجاز		قيمة العقد والالتزامات التعاقدية القائمة					الموقف التعاقدى				جسديتها	الشركة المنفذة	المؤتمر	أسم المشروع وموقعه	ر.م	
		المخططة	الفعلية	مستخلصات جاهزة للدفع	باقي الالتزام حتى ٢٠٠٤,٦,٣٠ ف	المسدد حتى ٢٠٠٤,٦,٣٠ ف	أجمالي قيمة العقد	الأضافات	قيمة العقد	تاريخ الانتهاء	تاريخ التعاقد	طريقة التعاقد						رقم العقد
-				678,945	2,917,859	1,674,904	4,592,763	15,000	4,577,763								إجمالي البند	
																	مخازن معدات طبية	
	ا منتهي	١٠٠%		20,556	20,556	535,918	556,474		556,474	95.7	94.7	ممارسة عامة	94/1	ليبية	ت/ الشروق	الجميل	مخازن الادوية الجميل	1
	ب جاري	٤٥%		10,000	413,600	169,000	582,600		582,600	95.7	94.7	ممارسة عامة	94/2	ليبية	ت/ الشروق	الجميل	مخازن الادوية والمعدات الطبية بالجميل	2
				30,556	434,156	704,918	1,139,074	-	1,139,074								إجمالي البند	
																	المعاهد الصحية	
	د لم يبدأ	٠%			450,000	-	450,000		450,000	00.7	99.7	تكليف مباشر	99/12	ليبي	ا ج/ الأعمال النقاط	الجميل	تنفيذ المعهد العالى الجميل	1
				-	450,000	-	450,000	-	450,000								إجمالي البند	
				2,134,778	14,060,290	9,128,011	23,188,301	531,133	22,657,168								أجمالي القطاع	